

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

2017
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTA MARÍA DE EL ORO
DOMICILIO COMPLETO CARRETERA A SAN BERNARDO KM. 2 FRACC. PUERTO PINTO, C.P. 35697 SANTA MARÍA DEL ORO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO 16 7 2016
DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN 12 6 2017
DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA 3 8 2017
DÍA MES AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL


DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA A (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
2015	Adecuación del salon de usos multiples a auditorio y entubado de arroyos	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,997,943.75	99.93%	\$ 2,997,943.75	279	280	100.00%	NA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : LIC. JOSÉ ÁNGEL VALLES MONTELONGO
CARGO : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CORREO ELECTRONICO: pl_dsmariaoro@tecnm.mx
TEL 10 DIGITOS : 6495261181


FIRMA

NOMBRE :

ING. JAIME DANIEL GONZÁLEZ RESÉNDIZ

Vo.Bo. DIRECTOR DEL INSTITUTO


FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

OTROS: Programa de Expansión en la Oferta Educativa (ProExOE)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

META No. 5 Lograr en el 2015 una maricula de 341 alumnos en el nivel de licenciatura



